

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта на 2025 год



Наименование инвестиционного проекта №2 - Модернизация, техническое перевооружение электрооборудования РУ-10 кВ РП-600 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 9 шт. О-2025-РП-600

по состоянию на 01 января 2026 года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора на выполнение 1 этапа работ по замене высоковольтных выключателей, в количестве 3 шт.	01.04.2025	23.06.2025	100	
1.2.	Разработка рабочей документации	23.06.2025	13.08.2025	100	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Поставка основного оборудования	13.08.2025	15.09.2025	100	
3.2.	Монтаж основного оборудования	15.09.2025	15.10.2025	100	
3.3.	Пусконаладочные работы	15.10.2025	30.10.2025	100	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	30.10.2025	15.11.2025	100	
4.2.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.11.2025	20.11.2025	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Начальник ОЭЭС  Блинов А.И.